

Обеспечение строительства электроэнергией для производства сварочных работ осуществить с помощью передвижной ДГУ.

Для обеспечения оперативной связи ремонтной бригады с дежурным персоналом сетевого предприятия, руководитель работ должен быть обеспечен сотовой или радиосвязью.

Проектируемый объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой классификации относится к несложным объектам, в связи с чем программы дополнительных исследований, испытаний и режимных наблюдений проектом не предусматриваются.

Лист 3 данного проекта является стройгенпланом.

Перед производством работ разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией график производства работ с указанием количества и продолжительности необходимых отключений.

5.3. Порядок проведения строительно-монтажных работ:

- установка опор ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ;
- доставка на объект барабанов с СИП и механизмов для их раскатки;
- установка барабана, установка механизма для раскатки;
- раскатка СИП;
- натяжение и закрепление СИП;
- регулировка СИП;
- демонтажные работы;
- пусконаладочные мероприятия;
- подключение ВЛЗ и ВЛИ.

						00-2142/2011-ЭС	Лист
							1.8
Изм.	№уч.	№док.	Лист	Подп.	Дата		