




Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Обозначение	ТРАССА		ПРОХОДЫ ЧЕРЕЗ						КАБЕЛЬ			
	НАЧАЛО	КОНЕЦ	ТРУБЫ		Металлорукава		ПО ПРОЕКТУ			ПРОЛОЖЕНО		
			обозначение	длина, м	обозначение	длина, м	марка, напряжение	кол-во, число жил и сечение	длина, м	марка, напряжение	кол-во, число жил и сечение	длина, м
	ПС-515	опора №1	в ПС-515				АПВПу2г	3х185	15(15)			
			в трубе	12*					12(12)			
			в траншее						167(178)			
			по опоре						8(8)			
			Общая	12*					202(213)			
	опора №21	опора №22	по опоре				АПВПу2г	3х185	16(16)			
			в трубе	6					6(6)			
			ГНБ	22					22(22)			
			в траншее						63(67)			
			Общая	28					107(111)			

Примечания

В скобках указана длина кабеля с учетом запаса 2%. Дополнительно 4,5% - прокладка кабеля в траншее "змейкой".
* - в том числе 2м существующая

						00-973/2015-ЭС			
						Реконструкция: ЛЭП-6кВ от ГПП-2 (ПС-515) до ТП11 в п. им. Морозова Всеволожского р-на ЛО			
Изм.	N уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	КВ/ЛЗ-6кВ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Цветков			07.16		Р	5.1	
ГИП		Корнев			07.16				
						Кабельный журнал	ООО "ЭНЕРГО СТРОЙ"		
Н.контр.		Корнев			07.16				