


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
-Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В. Тарараксин**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***по объектам строительства:**«БКТП-175(н) на ул. Волгоградская в г. Волхов ЛО»;*

(Дог.03-306/005-ПС-11 от 15.07.2011г)

- 1) Основание для проведения работ: *инвестиционная программа ОАО «ЛОЭСК» 2013 года.*
- 2) Вид строительства: *новое строительство.*
- 3) Стадийность проектирования: *рабочий проект.*
- 4) Требования по вариантной и конкурсной разработке: *не требуется.*
- 5) Особые условия строительства: *в населенной местности.*
- 6) Основные технико-экономические показатели объекта:
 - ✓ ТП тип БКТПБ, тип и мощность устанавливаемого трансформатора -2 шт. – 630кВА:
 - Строительная часть:
 - Надземная часть 2700х6100х2900 – 2к-т
 - Подземная часть 2700х6100х1900 – 2к-т
 - Электрическая часть:
 - РУВН: на базе КСО Онега – 6шт. ИБП – 1шт.
 - ВНА-10 /630– 2шт. ВВ/ТЕЛ – 2шт. ТЛО-10 0,5S – 6шт. РВЗ-10/630-5шт.
 - Шина: медь
 - РУНН 0,4кВ: ввод: Рубильник АВВ ОТ1600Е – 2шт. Tmax 1600А – 2шт. Шины медные двойные – ШИМТ 2(60х2)
 - Секционирование: Рубильник АВВ ОТ1600Е – 1шт.
 - ✓ 10кВ протяженность - 2х20м, тип и марка используемого кабеля - АСБ, сечение определить проектом;
 - ✓ КЛ-0,4кВ протяженность - 8х20м, тип и марка используемого кабеля - АСБ, сечение определить проектом;
 - ✓ ГНБ наличие пересечения с автомобильной дорогой – нет.
- 7) Требования к узлам учета: *ТУ от ООО «Энергоконтроль», проект согласовать с ООО «Энергоконтроль».*
- 8) Требования к телемеханике: *в соответствии с типовым техническим заданием на выполнение работ по внедрению системы телемеханики на объектах РП, РТП, БКТП филиалов ОАО «ЛОЭСК».*
- 9) Требования к РЗА: *Проект согласовать со службой РЗА ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
- 10) Требования к разрешительной документации: *в соответствии с заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.*
- 11) Требования к технологии: *в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике ОАО «ЛОЭСК».*
- 12) Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 13) Требования к режиму безопасности и гигиене труда: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*
- 14) Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС: *в соответствии с действующими нормами и правилами.*

- 15) Требования к согласованию проекта: *согласование в филиале ОАО «ЛОЭСК» «Волховские городские электрические сети», отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК», с уполномоченными государственными органами, организациями и иными заинтересованными лицами, на стадии проектирования опросные листы по БКТП согласовать с отделом ПВО ЦА ОАО «ЛОЭСК».*
- 16) Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ от ОАО «ЛОЭСК», ТУ от ОАО «ЛОЭСК».
- 17) Организация-заказчик: ОАО «ЛОЭСК».
- 18) Проектная организация: _____.
- 19) Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде.

СОГЛАСОВАНО:

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора-
Технический директор ОАО «ЛОЭСК»
Л.В.Тарараксин_____
М.П.

**ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации
по объекту строительства:**

«БКТП-175(н) на ул. Волгоградская в г. Волхов ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** текущая программа производственной деятельности (инвестиционная программа) ОАО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - получение от имени Заказчика градостроительного плана земельного участка;
 - получение от имени Заказчика Постановления об утверждении градостроительного плана;
 - прохождение необходимых экспертиз по проекту;
 - получение от имени Заказчика ордера (разрешения) на земляные работы;
 - получение от имени Заказчика разрешения на строительство;
 - контрольно-исполнительная съемка;
 - получение заключения органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта;
 - Получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - получение от имени Заказчика разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- 4.1. Размещение проектируемой БКТП предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 47:12:02-04-011:0021, адрес/местоположение: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А.Лукьянова, д.13а. Общая площадь земельного участка 53 кв.м.
- 4.2. Перед началом работ по устройству фундамента, выставить на местности межевые знаки.
- 4.3. За 10 (Десять) рабочих дней до начала работ по демонтажу здания ТП-175 письменно уведомить Заказчика путем направления уведомления в Отдел земельно-имущественных вопросов.
5. **Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
 - градостроительный план земельного участка, Постановление об утверждении градостроительного плана;
 - положительное заключение экспертиз в соответствии с действующими нормами Законодательства;
 - ордер (разрешение) на земляные работы;
 - разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и акт осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - разрешение на строительство, выданное органом местной власти;
 - материалы контрольно-исполнительной съемки;

- заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации объекта, выданное органом Государственного строительного надзора;
 - акт приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11);
 - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное органом местной власти.
6. Организация-Заказчик: *ОАО «ЛЮЭСК»*
 7. Подрядная организация: _____.
 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком подрядной организации: *копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ подрядной организацией, кадастровый паспорт земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок*
 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
 10. Сроки выполнения работ: *в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3), в соответствии с графиком выполнения работ по получению разрешительной документации (Приложение № 3а).*